

# Egenkontroll Fasad och invändigt

## Allmän information

Projektnummer	Arbetsplats	Ort
Beställare	Bygglédare	Kvalitetsansvarig
Datum	Utförd av	
Medverkande		

## 1. Fasad

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
1.1	Fasadbeklädnad monterad och spikad enl ritn			
1.2	Hörnbrädor och foder monterade och spikade enl. ritn			
1.3	Vindskivor monterade			
1.4	Luftningsventiler i yttertak monterade enl ritn			

## 2. Invändigt

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
2.1	Använd kortlingar i innerväggar för att montera kök, garderober, handfat, centraldammsugare med mera.			
2.2	Fuktkvot på syllar kontrolleras före isolering och plastning av ytterväggar.			
2.3	Isolering av ytterväggar / innerväggar. Kvalitet och utförande kontrollerat. Tänk på rekommenderade krav för ljudisolering.			
2.4	Plastfolie monterad med erforderlig överlapp i sida och mot takgenomföringar tätade.			
2.5	Glespanel i tak monterad med rätt cc och rätt infästning			
2.6	Skivor yttervägg skruvade enl ritn. Lägen på rör kontrollerade och markerade.			
2.7	Stabiliserande väggar infästa enl. ritning, skivor skruvade enl. anvisning			
2.8	Skydd mot fall			

### Adress

Bygg AB  
Storgata 1  
12313 Stockholm

### Kontakt

Tak 0736622154  
info@struqtur.se  
Plåt 0736622154  
www.byggabtest.se

## 3. Innerväggar och mellanväggar

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
3.1	Uppregling av innerväggar enl. ritningar. Lodräthet och rakhet regler kontrollerad			
3.2	Mellanväggar isolerade enl. ritningar. Lägen på rör kontrollerade och markerade			
3.3	Våtrumsskivor monterade enligt ritning.			
3.4	Luftspalt under yttertak enligt ritningar, normalt mellan isolering och råspont.			
3.5	Dubbelmantlad skorsten med 50 mm fritt från brännbart material.			
3.6	Fuktkänsligt byggmaterial torrt och väl täckt under byggtiden.			
3.7	Fuktsäkerhet			
3.8	Våtrumsstandard på väggar i våtutrymmen.			

## 4. Övriga kontroller

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
4.1				

## 5. Tekniska system

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
5.1				

## 6. Dokumentation

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning	Initialer
6.1	Hur har arbetet dokumenterats?			
6.2	Har fotodokumentation utförts?			

## Underskrifter

Ovanstående kontroller är utförda:	Ort och datum
Byggherrens sakkunnige	Entreprenörens ansvarige
Namnförtydligande	Namnförtydligande

**Adress**

Bygg AB  
Storgata 1  
12313 Stockholm

**Kontakt**

Tak 0736622154  
info@struqtur.se  
Plåt 0736622154  
www.byggabtest.se