

Egenkontroll Laddsystem (ChargeNode)

Allmän information

<i>Elinstallatör</i>	<i>Beställare</i>
<i>Ansvarig installatör</i>	<i>Adress</i>
<i>Installatör telefon</i>	<i>Beställare telefon</i>

1. Montering & installation av Chargenode laddsystem

	Kontrollpunkt	Godkänd
1.1	Montering av Chargenode laddsystem enligt Installationsmanual Laddsystem med Balk	
1.2	Märkning av uttagsnummer	
1.3	Testa av signalkabel RS 485 enligt Installationsmanual Laddsystem med Balk. Ange spänning på RS485 vid uttaget längst ut på slingan.	
1.4	Skyltar monterade och fastsatta enligt anvisning och Bilaga 1 Kraftplatsen.	

2. Utförande

	Kontrollpunkt	Godkänd
2.1	Enligt ELSÄK-FS 2022:1	
2.2	Enligt SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 4. Bifoga digitalt protokoll från testinstrument: isolation, kortslutningsström, kontinuitet, JFB	

3. Driftsättning av Chargenode laddsystem

	Kontrollpunkt	Godkänd
3.1	Driftsättning av Chargenode laddsystem enligt Installationsmanual Laddsystem med Balk.	

4. Efter driftsättning och kontroll av anläggning

	Kontrollpunkt	Godkänd
4.1	Renhållning Städning på arbetsplatsen. Bortforsling av material.	
4.2	Kontroll av säkring avseende laddcentral. Notera säkringsstorlek under anteckning.	
4.3	Kontroll av säkring avseende lastbalansering. Notera säkringsstorlek under anteckning.	
4.4	Genomgång av anläggning med beställare.	
4.5	Överlämning av nycklar till beställare	

Anteckningar

--

Adress
Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt
Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Signatur

Ort & Datum
Signatur
Namnförtydligande

Exempel

Adress
Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt
Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se