

Egenkontroll Platta på Mark

Allmän Information

Projektnummer	Arbetsplats	Ort
Beställare	Byggledare	Kvalitetsansvarig
Datum	Utförd av	
Medverkande		

Isolering och tätningar

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelser, förslag till åtgärd, hänvisning
1	Cellplast tjocklek och antal lager enl. ritning förekomma. Tänk på att införa radon-skydd vid behov.		
2	Kontroll av isolering/täthet runt rör och sprickor		
3	Urtag för bärande väggar och punktlastar gjorda		
4	Tätningar gjorda vid genomföringar i cellplast		

Fundament och armeringar

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelser, förslag till åtgärd, hänvisning
1	Fundament och pelare är formsatta. Tolerans i höjd och sida skall vara +/- 25 mm. Tänk på att eventuellt införa ljuddämpning i golv.		
2	Ingjutningsgods är monterat. Toleransen i höjd och sida skall vara +/- 10 mm.		
3	Armeringen är kontrollerad med avseende på antal, avstånd och läckskikt.		
4	Kontroll av genomföringar för radontäthet.		
5	Ventilation till braskamin eller öppen spisdragen och kontrollerad.		

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Gjutning och golvvärme

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
1	Mellanväggarnas lägen är kontrollerade. Tänk på att uppfylla riktlinjer för ljudisolering.		
2	Betongtjocklek och kvalitet kontrollerad.		
3	Jordning av armering		
4	Plattans planhet skall vara max +/- 5 mm. Lutning max L/600.		
5	Eventuella ojämnheter och gjutfel skall vara spacklade alternativt slipade.		
6	Kontroll av uttorkning av byggkonstruktion/betong. Olika betongkvaliteter har olika krav.		
7	Kontroll av golvvärmens placering och distans mellan slingor vid vattenburen golvvärme.		
8	Kontroll av rörens placering innan gjutning.		
9	Tryckprovning av vattenburen golvvärme, VVS och vattenrör.		

Övriga kontroller

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
1			

Tekniska system

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
1			

Dokumentation

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
1	Hur har arbetet dokumenterats?		
2	Har fotodokumentation utförts?		

Underskrifter

Ovanstående kontroller är utförda:	Ort och datum
Byggherrens sakkunnige	Entreprenörens ansvarige
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se