

Checklista egenkontrollplan montage Byggnadsplåt

Allmän Information

Projekt	Projektledare
Plåtslagare	PL = Projektledare, AR = Avikelserapport

OBS! Viktigt innan arbetet påbörjas

Informera berörda arbetstagare om problemställningar och aktuella kontrollpunkter.
Kontrollera att föreskriven skyddsutrustning används, att stegar och ställningar är felfria, samt att skyddsronde- och samordningsprotokoll upprättas och fylls i.

Svetsad täckning

Svetsad täckning	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant och att pappen är väl tillspikad samt att nödvändiga fall finns.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd på klammer och att fasta klammer finns.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att punktning och svetsning av svängda falsar är riktigt utförda.	Efter utförd svetsning.					
Kontrollera att svetsningen är rätt utförd vid takbrunnarna.	Efter utförd svetsning.					
Kontrollera att rörelsefogar är korrekt utförda och anpassade till plåtens temperaturrörelser. Kontrollera utförande vid rännalar och övriga hinder.	I samband med montage.					
Kontrollera att både maskin- och handarbetade falsar är riktigt utförda	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill med mera är avlägsnat.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation har upprättats avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Skivtäckning

Skivtäckning	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant och att pappen är väl tillspikad samt att nödvändiga fall finns.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd på klammer och att fasta klammer finns.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att samtliga falser är försedda med Falstättningsmedel.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att maskin- och handarbetade falser är riktigt utförda.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill och överflödigt falstättningsmedel är avlägsnat.	Efter utfört arbete.					
Kontrollera att bättringsmålning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört arbete.					
Kontrollera att dokumentation har upprättats avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Bandtäckning

Bandtäckning	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant och att pappen är väl tillspikad samt att nödvändiga fall finns.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd på klammer och att fasta klammer finns.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att samtliga falsar är försedda med falstättningsmedel.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att rörelsefogarna är korrekt utförda och ta hänsyn till plåtens temperaturrörelser. Kontrollera utförande vid rännalar och övriga hinder.	I samband med montage.					
Kontrollera att maskin- och handarbetade falsar är riktigt utförda.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill och överflödigt falstättningsmedel är avlägsnat.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att bättringsmålning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Garn, tätskiktsmatta

Garn, tätskiktsmatta	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningsstillfälle.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant och att pappen är väl tillspikad samt att nödvändiga fall finns.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att maskin- och handarbetade falsar är riktigt utförda.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill och överflödigt falstättningsmedel är avlägsnat.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Garn, överläggningsplattor

Garn, överläggningsplattor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant och att pappen är väl tillspikad samt att nödvändiga fall finns.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att falsar är försedda med Falstättnings-medel där så erfordras.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill och överflödigt falstättningsmedel är avlägsnat.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Fasadbleck, lister

Fasadbleck, lister	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera att underlaget är väl avjämnat och utfört med fall där så erfordras. Kontrollera att eventuella fogar är upprepade.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill är avlägsnat.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av Entreprenaden.					

Profilerat plåttak

Profilerat plåttak	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget och bärverk för plåten är riktat och plant samt att nödvändiga fall finns där så erfordras.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåten monteras enligt leverantörens anvisningar.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att sid- och ändöverlapp är försedda med tätband eller tätningsfett vid taklutningar under 14 graders lutning.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill är avlägsnat.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Profilerad plåtvägg

Profilerad plåtvägg	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och cc-avstånd.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåten monteras enligt leverantörens anvisningar.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera vid fasad-beklädnad att ändöverlappet är minst 100 mm långt.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att plåtspill är avlägsnat.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Exempel

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Väggelement

Väggelement	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att sockeln är riktad och i våg.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera att rätt infästning används enligt handlingar och föreskrifter.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att syll har monterats rätt samt att sylltätning och sockelbleck är rätt monterat.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att rätt element kommer på rätt plats samt har rätt anläggningsyta och nödvändig tätning mellan stål och element enligt ritning/handling.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att pilastrar är rätt monterade med nödvändig tätning/isolering enligt handlingar.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att skarven mellan element är rätt utförd samt att nödvändiga tätningar är utförda rätt både horisontalt och vertikalt.	Kontinuerligt under montage.					
Kontrollera att väggelement avslutas på rätt höjd samt att öppningar är rätt enligt ritning.	Efter utfört montage.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Kassetter

Kassetter	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att underlaget för plåten är riktat och plant.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera infästning och c-avstånd.	Kontinuerligt under montage					
Kontrollera att bättrings-målning på skadad beläggning har utförts med samma kvalitet som omgivande beläggning.	Efter utfört plåtarbete.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende material, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Målning plåttak

Målning plåttak	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att materialet stämmer överens med beställning och handlingar.	Vid mottagningskontroll.					
Kontrollera med byggansvarig att sockeln är riktad och i våg.	Före plåtarbetets påbörjan.					
Kontrollera att infästningsanordningar för livlina och övriga säkerhetsanordningar är tillfredsställande och att personlig skyddsutrustning fungerar.	Före målningsarbetets påbörjan.					
Kontrollera att tvättning och sköljning är utförd enligt handlingar och färgleverantörens anvisningar. Kontrollera om efterskrapning behöver göras efter tvättning och sköljning. Kontrollera att tvättning och sköljning även görs av icke tidigare målade ytor.	I samband med arbetets utförande.					
Rapportera till beställaren om du upptäcker skador på plåten som kräver åtgärder utöver målningsentreprenaden.	Omgående vid upptäckt.					
Kontrollera att rostangripna fläckar eller rostiga ytor efter rengöring är särskilt grundbehandlade. Kontrollera vid föreskriven tvåskikts-behandling att strykning med rostskyddsgrundfärg är utförd.	Efter rengöring och i samband med målningsarbetets utförande.					
Kontrollera att strykning med rostskyddstäckfärg är utförd och att inga friställen finns. Kontrollera att föreskriven skiktjocklek följs.	Kontinuerligt under målningsarbetet.					
Kontrollera att dokumentation upprättas avseende färgmaterial, entreprenör och årtal för arbetets utförande.	Före överlämnandet av entreprenaden.					

Fotrännor

Fotrännor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att snedning av rännplåten är rätt med hänsyn till taklutningen och att anslutningen mellan taktäckningen och fotrännan är rätt utförd och placerad med hänsyn till taktäckningen respektive fotrännaskanten.	Vid tillverkning och montage.					
Kontrollera att fotplåten har dragits upp tillräckligt.	Vid montage.					
Kontrollera infästning och tätning vid rännkrokar.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Gesimrännor

Gesimrännor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att falsavstånden och fallen är de rätta.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att falsarna är riktigt utförda.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att anslutningen mellan rännplåt och taket är rätt utförd.	Vid montage.					
Kontrollera att anslutningen mellan rännplåt och ytterbeklådning är rätt utförd.	Vid montage.					

Hängrännor

Hängrännor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att hängrännor monteras med tillräckligt fall.	Vid montage.					
Kontrollera att rännkrokarna har rätt cc-avstånd och infästning.	Vid montage.					
Kontrollera att skarvarna är rätt utförda.	Kontinuerligt under montage.					

Stuprör

Stuprör	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att anslutningar mellan ränna och rör är täta.	Vid montage.					
Kontrollera att knän, vinklar och rör sitter fast.	Vid montage.					
Kontrollera om sil skall monteras samt att placering och montering blir rätt utförd.	Vid montage.					

Huvar

Huvar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att beslagningen är komplett.	Vid tillverkningen.					
Kontrollera att vatten inte blir stående i bakkant.	Vid montage.					
Kontrollera anslutningen mellan huv och tak-täckning är rätt utförd.	Vid montage.					

Stosar

Stosar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att fals mellan taktäckning eller anslutningsplåt är rätt utförd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera tätningar mot rör med rörkrök eller Krage.	Vid montage.					
Kontrollera att stosförlängning har monterats på rör utan rörkrök.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Skorstenar

Skorstenar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att skorstensränna med vattenavvisande fall är utförd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att uppdragningen på skorstenen är tillräcklig.	Vid montage.					
Kontrollera infästnings- och falsavstånd på sidobeslagen.	Vid montage.					
Kontrollera infästningar och språngfalsar på överbeslaget.	Vid montage.					
Kontrollera vid endast kring-täckning att eventuella fogar är upprepade.	Före montage.					
Kontrollera infästningen av skorstenskransen.	Vid montage.					

Takfönster

Takfönster	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att beslagningen är komplett.	Vid tillverkningen.					
Kontrollera att vatten inte blir stående i bakkant.	Vid montage.					
Kontrollera anslutningen mellan takfönster och tak-täckning är rätt utförd.	Vid montage.					

Takluckor

Takluckor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att beslagningen är komplett.	Vid tillverkningen.					
Kontrollera att vatten inte blir stående i bakkant.	Vid montage.					
Kontrollera att lucka utförts med stomme.	Vid montage.					
Kontrollera att gångjärn har monterats med genomgående fästdon.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Rännmalar

Rännmalar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Vid rännmalar med uppbyggt fall kontrolleras att falsav-stånden och fallen är de rätta och att anslutningen mellan taktäckning och rännmal är rätt utförd.	Vid tillverkning och montage.					
Vid försänkta rännmalar med falsad plåt kontrolleras att falsavstånd och fallen är de rätta. Kontrollera att fals mellan taktäckning och rännplåt är rätt utförd. Kontrollera att tvärfalsarna är riktigt utförda.	Vid tillverkning och montage.					
Vid försänkta rännmalar i sektioner kontrollera att rörelsemån finns mellan rännsektioner och att anslutning mellan rännplåt och ränna är rätt utförd.	Vid montage.					
Kontrollera anslutningen mellan täckplåt och rännavlar.	Vid montage.					

Vinkelrännor

Vinkelrännor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att vinkelrännan är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att falsavstånd är de rätta samt att sneda sidbitar används när det behövs.	Vid tillverkning och montage.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera att anslutningen mellan taktäckning och vinkelränna är rätt utförd.	Vid montage.					

Ståndskivor

Ståndskivor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att ståndskivor är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera att rörelsemån finns där detta behövs.	Vid montage.					
Kontrollera att anslutningen mellan taktäckning och ståndskivan är rätt utförd.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Hängskivor

Hängskivor	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att hängskivor är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att falsarna är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera att hängskivan är dubbelfalsad till taktäckning eller murbeslag.	Vid montage.					

Fotplåt

Fotplåt	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att fotplåt är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera att anslutning mellan fotplåt och tätskikts-matta, takduk eller dylikt är rätt utförd.	Vid montage.					

Underbeslag

Underbeslag	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att underbeslag är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera vid taktäckning med överläggsplattor att underbeslag finns vid ståndsivor, vinkelrännor och genom-föringar i taket.	Vid montage.					

Fönsterbleck

Fönsterbleck	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att fönsterbleck är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att gavlar är utförda med veck.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					
Kontrollera att tätningen mellan bleck och karm är utförd om handlingarna föreskriver detta.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Droppleck

Droppleck	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att droppleck är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att gavlar är utfärda med veck.	Vid montage.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Smygplåt

Smygplåt	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att smygplåt är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Sockelbleck

Sockelbleck	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att sockelbleck är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Tröskelbleck

Tröskelbleck	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att tröskelbleck är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Pilastrar

Pilastrar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
1. Kontrollera att pilastrar är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Hörnplåtar

Hörnplåtar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att hörnplåtar är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Hörnplåtar

Skyddsplåt bakom ränna	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att skyddsplåt är utförd med rätt bredd och skarvlängd.	Vid tillverkning.					
Kontrollera att tvärskarvar är riktigt utförda.	Vid montage.					

Taksäkerhetsanordningar

Taksäkerhetsanordningar	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera omfattning, placering och infästning.	Vid montage.					

Personligt fallskydd

Personligt fallskydd	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att säkerhets-selens sömmar och övriga detaljer är oskadade.	Innan arbete påbörjas.					
Kontrollera att lina och justeringsanordning är oskadade och fungerar.	Vid montage.					
Kontrollera att selar och linor förvaras upphängda torrt, mörkt och ventilerat.	Vid montage.					
Kontrollera att linor som varit utsatta för fritt fall över takkant kasseras.	Vid fall.					

Snöskottning

Snöskottning	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är i gott skick.	Innan arbete påbörjas.					
Kontrollera att all personlig skyddsutrustning finns på plats och används.	Innan arbete påbörjas.					
Kontrollera att riskområden är avspärrade.	Innan arbete påbörjas.					
Kontrollera att varningsskyltar och avspärningar är borttagna.	Efter utfört arbete.					
1. Kontrollera att det är skottat framför entréer.	Efter utfört arbete.					
Kontrollera om det uppkommit skador på takbeläggning, parkerade bilar etc.	Efter utfört arbete.					

Kvalitetsdokument

Kvalitetsdokument	Tidpunkt för kontroll	Datum	Sign	Datum	Sign	AR-nr
Kontrollera att föreskriven eller överenskommen dokumentation överlämnas till beställaren.	Vid slutbesiktning.					

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Signaturer

Kontrollerna är utförda och godkända.

Ort	Datum
Underskrift kvalitetsansvarig	

Exempel

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se