

Egenkontroll Mark

Allmän information

Projektnummer	Arbetsplats	Ort
Beställare	Byggledare	Kvalitetsansvarig
Datum	Utförd av	
Medverkande		

1. Markkontroll och mätning

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
1.1	Markförhållandena är godkända för platta på mark och belastningar som kan förekomma		
1.2	Kontroll av att det ej finns tjälade jordmassor vid grundläggning		
1.3	Okulärbesiktning av eventuella hinder eller svårigheter		
1.4	Profiler är inmätta och avvägda		

2. Bearbetning mark

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
2.1	Matjord helt avtagen inom grundplattans område		
2.2	Geotextil utlagd		
2.3	Fyllnadsgrus utlagd och vibropackat till en tjocklek av:		
2.4	Makadam utlagd och vibropackat till en tjocklek av:		

3. Dränering och avledning av vatten

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
3.1	Dränering med fall lagd, täckt med makadam		
3.2	Finns utvändigt VA och fördelningsmagasin		
3.3	Återfyllnad med fall från huset		

4. Övriga kontroller

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
4.1			

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

5. Tekniska system

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
5.1			

6. Dokumentation

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar, avvikelse, förslag till åtgärd, hänvisning
6.1	Hur har arbetet dokumenterats?		
6.2	Har fotodokumentation utförts?		

Underskrifter

Ovanstående kontroller är utförda:	Ort och datum
Byggherrens sakkunnige	Entreprenörens ansvarige
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se