

Installationskontroll - vattenprovning av tätskikt

Allmän information

Entreprenör	Projekt
Adress	Ort
Takyta, m2:	Underlag/bärande konstruktion:
Ev. isolering under tätskikt:	
Överbyggnad:	

Vattenprovning av tätskikt

Provtryckning ska föregås av okulär kontroll. Provtryckning ska ske med tätade brunnar, ytan invallad och ställd under minst 60 mm vatten i 3 dygn. Bjälklaget respektive taket ska sedan observeras under ytterligare minst 3 dygn (totalt 6 dygn).

Takyta/Etapp (markeras på takplan)	Påfyllning av vatten	Avtappning av vatten	Godkänd datum	Kommentar/Signatur

Skiss

Skiss: (markera etapper, taklutningar, takfäll, rännalar, takbrunnar, fotplåt etc.)

Alternativt kan ritning med takplan bifogas protokollet.

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se

Noteringar

Noteringar

Signaturer

Namn entreprenör	Datum/Ort	Signatur
Namn beställare	Datum/Ort	Signatur

Exempel

Adress

Bygg AB
Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@struqtur.se
Plåt 0736622154
www.byggabtest.se